



# SPIRAL 2 phase 1+/DESIR

Laurent Serani  
On behalf of SFRE



# Outline

---

- *Perimeter of PHASE1+*
- *Development program*
- *Status of Design of equipment*
- *Status of building definition*
- *Time schedule*



## Perimeter of SPIRAL2 / phase1+


---

- **Incorporation of DESIR in the SPIRAL2 Phase 1 project as a "+" and delay in the construction of SPIRAL2 Phase 2**
  - ◆ **DESIR EQUIPEX embedded in the SFRE group:**
    - ✓ **Building & beam lines work packages managed by SFRE (Tech. coord.)**
  
  - ◆ **Integration of the purification tool (RFQ-SHIRaC2&HRS) in the beam transport tunnels**
  
  - ◆ **New specifications of the DESIR hall to reduce costs (Dec 2013)**



# Perimeter of Phase 1+

Beam lines : WBS





# Outline


---

- *Perimeter of PHASE1+*
- ***Development program***
- *Status of Design of equipment*
- *Status of building definition*
- *Time schedule*



# Development plan

- Organisation



French Partners: IPNO - Optics design and mechanical design  
- In charge of the coordination of beam line production  
CENBG - Control system - HRS  
LPC - RFQ-SHIRaC

International partners: BARC-India- part of beam line construction - under discussion



# Development plan

## Operational chart for SP2 / SFRE / ph.1+

Responsable / Resp. adj : F.Varenne / L.Serani  
 - Beam Transp. Coord. : H.Franberg  
 - System Engineering : F.Varenne (equipment) / L.Serani (transverse)

Pilote SFRE		Ingénierie système				Procédé Transport faisceau																		
Responsable de section		Architecte Procédé		Architecte Système		Coordonateur transport faisceau																		
F. Varenne (SPRAL2)		F. Varenne (SPRAL2)		L. Serani (SPRAL2)		H.Franberg (SPRAL2)																		
LDM_FR_1_0		LDM_FR_2_0		LDM_FR_3_0		LDM_FR_6_0																		
Responsable de section adjoint		Ingénierie procédé		Ingénierie transverse		Lot 1 a (8531) Ligne jonction S3-DESIR		Lot 1 b (8532) Ligne jonction SPRAL-DESIR		Lot 2 (8537) Lignes de distribution haut DESIR		Lot 3 a (8533, 8332) RFQ-Cooler		Lot 3 b (8534, 8333) Spectromètre haute résolution		Lot 4 (8535) MPPS								
L. Serani (SPRAL2)	Intégrateur procédé	C. Michel (STPGBE)	FDT_FR_2_1	Intégrateur servitudes	? (GANIL)	FDT_FR_3_1	Responsable du lot	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_10	Responsable du lot	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_20	Responsable du lot	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_30	Responsable du lot	L.Serani (CENBG)	FDT_FR_6_50	Responsable du lot	? (GANIL)	FDT_FR_6_60			
LDM_FR_1_1	Référent mécanique	C.Barthe-Dejean (GANIL)	FDT_FR_2_2	Resp. liaisons servitudes	? (GANIL)	FDT_FR_3_2	Resp. dynamique faisceau	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_11	Resp. dynamique faisceau	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_21	Resp. dynamique faisceau	L.Perrot (PNO)	FDT_FR_6_31	Resp. dynamique faisceau	G. Ban (LPC)	FDT_FR_6_41	Resp. dynamique faisceau	T. Kurtukian-Nieto (CENBG)	FDT_FR_6_51	Resp. étude de faisabilité	JC.Thomas (GANIL/PHYS)	FDT_FR_6_61
	Intercoureur tech. Colab. DESIR	L.Serani (GANIL)	FDT_FR_2_3	Resp. composants ctrl-cmd	L.Daudin (CENBG)	FDT_FR_3_3	Resp. étude et intégration mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_12	Resp. étude et intégration mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_22	Resp. étude et intégration mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_32	Resp. étude et intégration mécanique	J. Lory (LPC)	FDT_FR_6_42	Resp. étude et intégration mécanique	F. Delaite (CENBG)	FDT_FR_6_52	Resp. dynamique faisceau	?	FDT_FR_6_62
	Resp. installation procédé	? (GANIL)	FDT_FR_2_4	Resp. programmation ctrl-cmd	L.Daudin (CENBG)	FDT_FR_3_4	Resp. spécifications transverses	?	FDT_FR_6_13	Resp. spécifications transverses	?	FDT_FR_6_23	Resp. spécifications transverses	?	FDT_FR_6_33	Resp. spécifications transverses	C.Vandamme (LPC)	FDT_FR_6_43	Resp. spécifications transverses	L.Serani (CENBG)	FDT_FR_6_53	Resp. étude et intégration mécanique	?	FDT_FR_6_63
	Resp. MES procédé TF	? (GANIL)	FDT_FR_2_5	Resp. MES ctrl-cmd	L.Daudin (CENBG)	FDT_FR_3_5	Resp. réalisation mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_14	Resp. réalisation mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_24	Resp. réalisation mécanique	P. Blache (PNO)	FDT_FR_6_34	Resp. plateforme HT	J.Brégeault (LPC)	FDT_FR_6_44	Resp. réalisation	F. Delaite (CENBG)	FDT_FR_6_54	Resp. réalisation mécanique	?	FDT_FR_6_64
	Resp. diag Faisceau	C.Jamet (GANIL)	FDT_FR_2_6	Resp. composants automatismes	P.Alfaut (CENBG)	FDT_FR_3_6	Resp. assemblage et installation	?	FDT_FR_6_15	Resp. assemblage et installation	?	FDT_FR_6_25	Resp. assemblage et installation	?	FDT_FR_6_35	Resp. système RF	J.F. Cam (LPC)	FDT_FR_6_45	Resp. assemblage et installation CENBG	F. Delaite (CENBG)	FDT_FR_6_55	Resp. réalisation détecteur	?	FDT_FR_6_65
	Resp. fourniture diag. mes. intensité	C.Jamet (GANIL)	FDT_FR_2_7	Resp. programmation automatismes	P.Alfaut (CENBG)	FDT_FR_3_7	Resp. qualification sous faisceau	?	FDT_FR_6_16	Resp. qualification sous faisceau	?	FDT_FR_6_26	Resp. qualification sous faisceau	?	FDT_FR_6_36	Resp. gaz et vide	Ch. Vandamme (LPC)	FDT_FR_6_46	Resp. qualification sous faisceau CENBG	T. Kurtukian-Nieto (CENBG)	FDT_FR_6_56	Resp. assemblage et installation	?	FDT_FR_6_66
	Resp. fourniture diag. mes. profi EMS	E. Gueroit (GANIL)	FDT_FR_2_8	Resp. automatismes	P. Alfaut (CENBG)	FDT_FR_3_8										Resp. réalisation mécanique	J. Lory (LPC)	FDT_FR_6_47	Resp. assemblage et installation GANIL	F. Delaite (CENBG)	FDT_FR_6_57	Resp. qualification sous faisceau	?	FDT_FR_6_67
	Resp. fourniture diag. mes. profi PEE	J.L. Vignat (GANIL)	FDT_FR_2_9	Responsable définition et fourniture alimentations	? (CENBG)	FDT_FR_3_9										Resp. assemblage et installation	G. Ban (LPC)	FDT_FR_6_48	Resp. qualification sous faisceau GANIL	T. Kurtukian-Nieto (CENBG)	FDT_FR_6_58			
	Resp. fourniture diag. mes. profi PTFI	JM Fontbonne (LPC Caen)	FDT_FR_2_10	Resp. MES alimentations	? (CENBG)	FDT_FR_3_10										Resp. qualification sous faisceau	G. Ban (LPC)	FDT_FR_6_49						
	Resp. définition fourniture et MES aimants	MH Stodel (SPRAL2)	FDT_FR_2_11	Resp. définition et fourniture syst. pompage	? (CENBG)	FDT_FR_3_11																		
	Resp. définition fourniture et MES sond. RMN	A.Lemarié (GANIL)	FDT_FR_2_12	Resp. MES syst. pompage	? (CENBG)	FDT_FR_3_12																		
	Resp. mesures magnétiques aimants	A.Lemarié (GANIL / STP)	FDT_FR_2_13	Resp. Alignement	A. Lefebvre (GANIL / STP)	FDT_FR_3_13																		

## Interface transverse projet SPIRAL2

Interface group system / AMOA : System Engineering phase 1+ (SYS)  
 Interface group SRE : Resp. Nuclear safety ph.1+ (SRE)  
 Interface building / MOE : Building construction Engineer (BIS)



# Outline

---

- *Perimeter of PHASE1+*
- *Development program*
- ***Status of Design of equipment***
- *Status of building definition*
- *Time schedule*



# Status of equipment design

## Beam lines


### Main characteristics

- electrostatic lines, point-to-point transport
- beams of 10-60 keV, 3-80  $\pi$ .mm.mrad (2 RMS)
- S3-LEB->DESIR: 44 m, 2 levels
- SPIRAL1 -> DESIR: 50 m, 1 level

- Revue of Preliminary Optical Design made on last September.
- Consolidation will be made until March
- Start of detailed design phase




### Beam envelop simulations – IPN Orsay

$^{122}\text{Sn}^{1+}$  @ 60 keV – 80  $\pi$ .mm.mrad



S3-LEB -> DESIR (44 m) SPIRAL1 -> DESIR (50 m)

Prototype of a quad triplet + steerer section Design of a 45° deflector



Courtesy of L. Perrot IPNO




# Status of equipment design-Production site

- Objective: take care of optical interface according building design and transportation with as low as possible lose of RIB


- GANIL production site: SPIRAL1 upgrade

**ECR: Ne, Ar, Kr, N, O, F**  
 Surface Ionization : Li, Na, K, Rb  
**FEBIAD: Mg, Al, P, S, Cl, Fe, Cu**



*- Nanogam - surface - febiad - ecr HD*


- SPIRAL2 production site: S<sup>3</sup>-LEB



Courtesy of B. Bastin  
 Courtesy of P. Delahaye

# Status of equipment design


## Purification tool



# Status of equipment design

## RFQ-SHIRaC2

- RFQ- SHIRAC2




New design of CEM shielding for 60 kV

To be done:

- New design of a « ALARA » vacuum chamber
- Continue performance test




New diagnostics set-up




- RFQ- SHIRaC2

- Latest development

- **Energy spread measurement with a new detector. Goal: Better sensitivity**



**Detector principle**



**Detector**

### Results

Specification for HRS  
 - energy spread of 1eV

Ion beam intensity (nA)	Transmission (%)	sigmaE of longitudinal energy spread (eV)
50	67	0.7
500	60	1
1000	54	1.1

sensitivity~0.6eV



# Status of equipment design



## HRS




### • HRS-Construction phase

- More or less 50% of investment are done

HRS Magnets delivered to GANIL last July




"Pumping system"




Integration and test of an EMS SP2 at Bordeaux

HV power supply  
Stability of  $2 \cdot 10^{-5}$   
Vnom



PLC system





# Outline

---




- *Perimeter of PHASE1+*
- *Development program*
- *Status of Design of equipment*
- ***Status of building definition***
- *Time schedule*




# Status of Building Definition

- December 2013 – Modification of DESIR building Program
- June 2014 – 2D plans produce by INGEROP
- June/September 2014 – Analyse of propositions
- October 2014 – executive summary by the SFRE and DESIR collaboration

- **supplies, technical rooms, accesses**
- **building infrastructure: pillars?**
- **equipment handling (cranes)**

  	Note technique	SP2_NT_8300_1038878_V0.3
	<i>Synthèse d'analyse de l'esquisse des bâtiments phase 1+ (DESIR)</i>	Date de création : 01/09/2014 Page 1 sur 20

Expected: Beginning of APS Phase in January 2015








# Outline

---

- *Perimeter of PHASE1+*
- *Development program*
- *Status of Design of equipment*
- *Status of building definition*
- ***Time schedule***



# Time Schedule





# Thank you for listening

